



**ДАРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА ДАРОВСКОГО РАЙОНА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

26.06.2013

№ 254

пгт Даровской

**О ходе реализации муниципальной целевой программы  
«Развитие транспортной инфраструктуры Даровского района  
Кировской области до 2015 года»**

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 21 Устава муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области, заслушав информацию заместителя главы администрации Даровского района Кировской области, заведующего отделом жизнеобеспечения населения администрации Даровского района Кировской области Рязанова А.Г. о ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Даровского района Кировской области до 2015 года», Даровская районная Дума Даровского района Кировской области РЕШИЛА:

1. Информацию заместителя главы администрации Даровского района Кировской области, заведующего отделом жизнеобеспечения населения администрации Даровского района Кировской области Рязанова А.Г. о ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Даровского района Кировской области до 2015 года» принять к сведению. Прилагается.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя  
Даровской районной Думы А.В. Петров

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие**  
**транспортной инфраструктуры Даровского района Кировской**  
**области до 2015 года»**

С целью исполнения муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Даровского района Кировской области до 2015 года», утвержденной постановлением администрации Даровского района от 01.02.2011 № 64 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Даровского района Кировской области до 2015 года» (в редакции постановления администрации Даровского района от 24.01.2012 № 48) выполнены следующие мероприятия:

Администрацией Даровского района приняты:

- постановление от 14.01.2013 № 10 ««О внесении изменений в постановление администрации Даровского района от 01.02.2011 № 64»»(снижение областной субсидии на 4 млн. руб. )
- постановление от 15.03.2013 № 204 «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Даровского района Кировской области в весенний период 2013 года»,
- постановление от 17.04.2013 № 331 «О внесении изменений в постановление администрации Даровского района от 01.02.2011 № 64» (изменение размера софинансирования со стороны района).

Разработан план программных мероприятий. Выполнены следующие пункты данного плана:

**Остаток субсидии 2012 года 1500,30470 тыс. руб. направлен на выполнение работ по следующим контрактам:**

Муниципальный контракт № 0140300018712000024-0173811-01 от 28.09.2012 с ОАО "Институт территориального планирования "Кировское

архитектурноеземлеустроительное проектно - изыскательское предприятие" на проведение работ по паспортизации дорог. Сумма контракта 148,87870 тыс.руб. Срок исполнения до 30.11.2012

Контракт № 23 от 07.11.2012 с Научно - технической компанией "Информ - Альянс" на оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры. Сумма контракта 479,61232 тыс.руб. Срок исполнения до 07.12.2012

Муниципальный контракт № 0140300018712000034-0173811-01 от 10.12.2012 с ООО "Бипроаско" " на оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Сумма контракта 221,15465 тыс. руб.,Срок выполнения до 10.01.2012

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_0140300018713000012-0173811-01 от 07.05.2013 с ОАО "Даровское ДЭП № 14" на выполнение работ по содержанию автодороги с. Кобра – д. Курень. Сумма контракта 341,635. Срок до 01.07.2013

Контракт №0140300018712000006-0173811-01 от 17.04.2012 ОАО "Даровское ДЭП № 14" на содержание автодорог района. Задолженность конца 2012 года в сумме 320,034 тыс. руб.. Срок исполнения до 31.12.2012. Контракт исполнен. Средства перечислены.

По всем контрактам, которые не исполнены в срок, согласно законодательству, подрядчикам предъявлены претензии.

**Объем финансирования работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог в 2013 году составляет 15053, 001 тыс. руб. в т.ч. областной бюджет 14857,00 тыс. руб., районный бюджет 196,001 тыс. руб..** Из данной суммы на содержание автомобильных дорог направлено 10007 тыс. руб.(в т.ч. областной бюджет 9861,460 тыс. руб., район-145,540 тыс. руб.) на ремонт автомобильных дорог 5046,001 тыс. руб.(в т.ч. областной бюджет 4995,540 тыс. руб., райбюджет 50,461 тыс. руб.)

**В рамках субсидии 2013 года заключены муниципальные контракты:**

Контракт от 29.12.2012 № 0140300018712000036-0173811-01 с ОАО "Даровское ДЭП №14" по зимнему содержанию дорог. Сумма контракта 2674,992 тыс. руб., Срок окончания действия контракта 25.04.2013. Контракт исполнен на 100 %.

Контракт № 0140300018713000001-0173811-01 от 04.02.2013 с ООО "Молома - лес" по содержанию наплавного моста через реку Молома. Сумма контракта 739,004 тыс. руб. Срок окончания контракта 31.12.2013

Контракт № 0140300018713000004-0173811-01 от 18.02.2013 с И.П. Шубин А.Н. на содержание наплавного моста через реку Молома у п. Суборь. Сумма контракта 605,132 тыс. руб. Выполнены работы на сумму 219,602 тыс. руб. или на 36,2 %. Срок окончания контракта 31.12.2013.

Контракт № 0140300018713000002-0173811-01 от 04.02.2013 с ООО "Велон" по содержанию наплавного моста через реку Молома у п. Бечева Сумма контракта 887,862 тыс. руб.. Срок окончания работ по контракту 31.12.2013

Контракт № 0140300018713000008-0173811-01 от 07.05.2013 с ОАО "Даровское ДЭП №14" по содержанию автомобильных дорог района до 31.12.2013. Сумма контракта 4387,111 тыс. руб. Выполнены работы на сумму 629,816 тыс. руб. или 14,3 %.

На ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пгт Даровской – д. Двойники, расположенной вне границ населённых пунктов будет направлено 5046,001 тыс. руб.

Областная субсидия на ремонт автомобильных дорог населенных пунктов 2109,0 тыс.руб. будет направлена на ремонт улично-дорожной сети пгт Даровской(на исполнение судебных решений)

Показателями эффективности реализации Программы являются:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ( по плану – 1,199 км, отремонтировано – 0 км.);

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения(по плану – 85,3 %, фактически – 85,3 %);

- доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП (по плану – 19,5%, фактически - 0 %).

Ежемесячно представители отдела жизнеобеспечения выезжали на обследование автомобильных дорог общего пользования с целью контроля качества и объемов выполненных на них работ по муниципальным контрактам.

Информация об исполнении Программы ежемесячно направляется в департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области.

Отчеты об использовании субсидий на содержание и ремонт автомобильных дорог предоставлялись вовремя и в полном объеме.

На основании вышеизложенного считаю, что исполнение муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Даровского района Кировской области до 2015 года» осуществляется в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий.

Заместитель главы администрации  
Даровского района Кировской  
области, заведующий отделом  
жизнеобеспечения населения  
администрации Даровского  
района Кировской области

А.Г. Рязанов